



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**"O Poder Legislativo mais próximo de você!"**

Rua Namén Elias nº 74 – Centro  
Fones: (19) 3654-1609 | (19) 3654-1474  
E-mail: camunicipal.jardim@gmail.com  
Sessões 1.ª e 3.ª Segundas-Feiras

<b>ORGÃO</b>	<b>Câmara Municipal de Santo Antonio do Jardim</b>
<b>OBRA ENDEREÇO</b>	<b>Rua Namen Elias, 74 Centro – Santo Antonio do Jardim</b>
<b>VALOR DA OBRA</b>	<b>R\$ 74.007,52 (Setenta e quatro mil, sete reais, cinquenta e dois centavos)</b>
<b>RESPONSSÁVEL TÉCNICO PROJETO BASICO</b>	<b>Leandro Tadeu Borges de Menezes</b>
<b>CREA</b>	<b>CREA: 5069044700 - ART 262024717390</b>
<b>CONTRATO Nº</b>	<b>007/2024</b>
<b>EMPRESAS EXECUTORA</b>	<b>Xavier Construção, Comercio &amp; Administração de Obras Ltda.</b>
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>	<b>Juliana Bensi Moriconi</b>
<b>CREA</b>	<b>5061937555-SP – ART 2620241260326</b>
<b>STATUS DA OBRA</b>	<b>Finalizado</b>
<b>GESTOR CONTRATO</b>	<b>Antonio Lemes dos Reis</b>

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- 1.0. O contrato será realizado por execução direta.
- 2.0. A execução da obra iniciará em 17/06/2024 contados do recebimento da AF (autorização de Fornecimento nº 0027/24 emitida pela Câmara Municipal de Santo Antonio do Jardim.

A contratada consiste na execução do projeto básico em conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma financeiro, os quais tem seu cronograma de execução dividido em duas etapas, assim integradas.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MEDIÇÃO E PAGAMENTO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	CUSTO TOTAL (INCLUSO BDI)		Exe.	previsão	previsão	Acumulado
		R\$	%	Inicial	17/07/24	17/08/2024	Final
				%	%	%	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 2.340,05	3,16		100,0		100,0
2	Limpeza, Remoção e Demolição c/ Reaproveitamento	R\$ 3.798,50	5,13		80,0	20,0	100,0
3	Vedação/Paredes	R\$ 4.638,80	6,26		100,0		100,0
4	Pisos e Revestimentos	R\$ 48.256,07	65,12		40,0	60,0	100,0
6	Esquadrias	R\$ 3.778,23	5,10		50,0	50,0	100,0
7	Instalações Hidráulicas	R\$ 2.644,63	3,57		70,0	30,0	100,0
8	Instalações Elétricas	R\$ 1.119,82	1,51		40,0	60,0	100,0
9	Louças e Metais	R\$ 2.580,21	3,48		25,0	75,0	100,0
10	Pintura	R\$ 2.163,30	2,92			100,0	100,0
12	Limpeza Final	R\$ 2.781,60	3,75			100,0	100,0
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 74.101,21</b>	100,00		R\$ 34.153,41	R\$ 39.947,80	R\$ 74.101,21
					46,09%	53,91%	100,00%

TEBELA DE MEDIÇÃO				
ETAPA	DATA	PERCENTUAL	VALOR R\$	DCTO FISCAL
Início da obra	17/06/2024	0,00	0,00	xxxxx
Primeira Medição	02/08/2024	49.9910%	36.997,17	0372
Segunda Medição	26/08/2024	50,0090	37,010,35	0375
*Aditivo (contrato 07/24)	16/09/2024	18,462%	13.663,76	0377
OBS: *Aditivo complementar de serviços não previsto na planilha orçamentária e no contrato 07/2024 .				

**MODELO DE RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA OBRA**

**PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA - (Câmara municipal)**

**CONTRATADA: XAVIER CONSTUÇÃO, COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA. - CONTRATO 07/2024 - PRIMEIRA MEDIÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITO	<b>Modalidade</b>	<b>DATA DESTA MEDIÇÃO:</b> 02/08/2024	<b>Data OS:</b> 17/06/24		
<b>Local:</b>	Rua: Namén Elias nº74 Centro Santo Antonio do Jardim	Dispensa – 024/24	<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b> <b>R\$</b> 36.997,17	Prazo 60 dias	Aditivo 0	
<b>Órgão:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	Valor (R\$)		<b>Previsão de Término</b> 17/08/2024		
		<i>Data Base</i> 17/06/2024				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QT D.</b>	<b>MEDIÇÃO (%)</b>	<b>ACUMULADO (%)</b>	
1	Conforme planilha orçamentária	ml		30	30	
2		m²/ml/m³/un		79	79	
3		m²		100	100	
4		m²		51	51	
5		un/m²/cj		00	00	
6		un/m		81	81	
7		m/un		30	30	
8	Conforme planilha orçamentária					
9						
10						
11						
12						
<b>RESUMO DA MEDIÇÃO:</b>		<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>		<b>SALDO A EXECUTAR</b>		
		<b>Percentual:</b>		49.9910%	<b>%</b>	<b>R\$</b>
		<b>ACUMULADO MEDIDO:</b>		R\$: 36.997,17	50	37.010,35
		<b>Percentual: %</b>		50		
		<b>PREVISÃO DE TÉRMINO</b>			<b>ADITAR PRAZO</b>	

**Eng. RESPONSÁVEL: LEANDRO TADEU BORGES DE MEZES – CREA 5069041700**

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA - (câmara municipal)

**CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO, COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA. – CONTRATO 07/2024 – SEGUNDA MEDIÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITO .	<b>Modalidade</b>		<i>DATA DESTA MEDIÇÃO:</i> <b>09/09/2024</b>	<i>Data OS:</i> <b>17/06/24</b>		
<b>Local:</b>	Rua: Namén Elias nº74 Centro Santo Antonio do Jardim	Dispensa – 024/24		<b>VALOR DA MEDIÇÃO R\$</b> <b>37.010,35</b>	Prazo 60 dias	Aditivo 01	
<b>Órgão:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	Valor (R\$)			<i>Previsão de Término</i> <b>17/08/2024</b>		
		<i>Data Base 17/06/2024</i>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QT D.</b>	<b>MEDIÇÃO (%)</b>	<b>ACUMULADO (%)</b>		
1.1	Coonforme planilha orçamentária	ml/um/m2		100	100		
2							
3							
4		m <sup>2</sup>			49	100	
5	Conforme planilha orçamentária	un/m <sup>2</sup> /cj		100	100		
6		un/m		19	100		
7		m/un		70	100		
8				100	100		
9				100	100		
10				100	100		
11							
12					100	100	
<b>RESUMO DA MEDIÇÃO:</b>		<i>MEDIÇÃO ATUAL:</i>			<b>SALDO A EXECUTAR</b>		
		<b>Percentual:</b>		50,0090			
		<b>ACUMULADO MEDIDO:</b>		<b>R\$:</b> <b>37.010,35</b>	<b>%</b>	<b>R\$</b>	
				<b>0%</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Percentual: aditivo %</b>		<b>18,462%</b>	<b>R\$ 13.663,76</b>		
<b>PREVISÃO DE TÉRMINO</b>		<b>17/09/2024</b>	<b>ADITAR PRAZO 16/08/2024</b>				

**Eng. RESPONSÁVEL: LEANDRO TADEU BORGES DE MEZES – CREA 5069041700**

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA - (Câmara municipal)

**CONTRATADA: XAVIER CONSTRUÇÃO, COMERCIO E ADM. DE OBRAS LTDA. – CONTRATO 07/2024  
MEDIÇÃO DO ADITIVO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITO (PRIMEIRO ADITIVO)	<b>Modalidade</b>		<b>DATA DESTA MEDIÇÃO:</b> 16/09/2024	<b>Data OS:</b> 19/08/2024			
<b>Local:</b>	Rua: Namén Elias nº74 Centro Santo Antonio do Jardim	Dispensa – 024/24		<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b> R\$ 13.663,76	Prazo 30 dias	Aditivo 01		
<b>Órgão:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO JARDIM	Valor (R\$)			<b>Previsão de Término</b> 16/09/2024			
		<i>Data Base 17/06/2024</i>						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QTD.</b>	<b>MEDIÇÃO (%)</b>	<b>ACUMULADO (%)</b>			
1	Conforme anexo	M²		100	100			
2		M²		100	100			
3		M²		100	100			
4		ML		100	100			
5	Conforme anexo	ML		100	100			
6		M/M²		100	100			
7		M²/KG/UN		100	100			
8		M²		100	100			
9		UN		100	100			
<b>RESUMO DA MEDIÇÃO:</b>		<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>				<b>SALDO A EXECUTAR</b>		
		<b>Percentual:</b>		<b>100%</b>				
		<b>ACUMULADO MEDIDO:</b>		<b>R\$: 13.663,76</b>		%	R\$	
						<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Percentual: %</b>		<b>100%</b>				
		<b>PREVISÃO DE TÉRMINO</b>		<b>17/09/2024</b>		<b>ADITAR PRAZO</b>		
<b>Eng. RESPONSÁVEL: LEANDRO TADEU BORGES DE MEZES – CREA 5069041700</b>								

Santo Antonio do Jardim, 16 de setembro de 2024